

제8차 회의 분석 정리본

2026. 9. 29. · 19:30-21:21 · 감일복합커뮤니티센터 1층 회의실

작성 Austin 기준일 2026.10.02 · v2

회의 기록·분석 정리본 · 협의체의 공식 승인 결과보고서와 별도

회의 핵심

대체부지 검토 설명과 주민 간 영향 이견

한국전력이 배알미동 대체부지 제안을 검토한 결과를 설명하고, 주민들은 토지 소유자와의 직접 협의와 체육공원 뒤편 대안 검토를 요구했다. 체육공원 대안에는 9단지 측 반대가 있었으며, 10월 1일 현장 확인 일정을 정했다. 8단지 대표 자격과 부지 이전 여부는 결정되지 않았다.

초반에는 8단지 대표 자격과 지난 표결을 다시 논의했다. 이어 한국전력이 배알미동 제안 부지의 예비 검토를 설명했고, 주민·정부·한전은 이전 판단 기준과 주민 영향을 두고 의견을 주고받았다. 후반에는 체육공원 뒤편 대안을 제안했으나 인접 9단지 측이 반대했다. 참석 희망자의 현장 확인 일시·집결지만 정했으며 대체부지 선정이나 사업 변경 합의는 없었다.

회의 결과

회의 진행·기관 설명 확인

- 감일스윗시티 8단지 대표는 제8차 회의에 참석하지 않았다. 지난 표결의 효력과 향후 참여 여부는 결정되지 않았다.
- 한국전력은 배알미동 산132번지 제안 부지의 예비 검토 결과를 설명하고 출력물을 배부했다. 토지 소유자와 대화해보겠다고 답변했으나 면담 일정과 재검토 결과는 정해지지 않았다. 공식 제안 조건 확인과 관계 문서의 공동 검증은 이루어지지 않았다.
- 기후에너지환경부는 비용·기간과 법적·건강 영향에 관한 이전 판단 기준을 기관 입장으로 설명했다. 주민 측은 그 기준이 주민 불안과 생활 피해를 충분히 반영하지 않는다고 반박했다.
- 체육공원 뒤편 대안에 대해서는 9단지 측이 인접성·공사 차량 영향 등을 이유로 반대했다. 주민 전체의 대안 합의와 한국전력의 부지 선정은 없었다.
- 제안 위치를 살펴보기 위해 2026년 10월 1일 목요일 17시에 체육공원 주차장에서 모이기로 정리했다. 현장 방문 자체는 이전 결정이 아니다.

미합의·후속 과제

- 8단지 대표 자격, 지난 표결의 효력, 참관자의 발언 범위와 처리 절차.
- 배알미동 토지 소유자의 공식 제안 내용·조건과 한국전력 예비 검토의 기초 자료·수치.
- 부지 이전 판단에 반영할 주민 건강·조망·생활 피해와 비용·기간의 비교 기준.
- 한국전력·하남시 MOU, 주민 설명·의견수렴, 전자계·소음·차폐 설계 근거의 원문 제공 범위와 하남시 의사표현 없이 추진할 수 있다는 법적 근거.
- 설치 후 법정 기준 초과 또는 주민 영향 확인 시의 조치와 기후에너지환경부 검토 결과.
- 체육공원 뒤편 부지의 실제 배치 가능성, 인접 단지 영향, 한국전력의 검토 결과와 주민 간 이견.
- 한국전력·정부가 주민 수용성을 위해 제시할 수 있는 구체 조치와 다음 회의 답변 범위.

쟁점별 분석

01. 8단지 대표 참여 여부와 지난 표결의 효력

대표 불참·판단 미결

8단지 대표는 제8차에 참석하지 않았다. 주민 참관인은 제7차 찬성 5명·반대 7명 표결에 따라 대표를 제외해야 한다고 주장했고, 구기욱 퍼실리테이터는 전원합의가 없어 보류 상태라는 기존 해석을 설명했다. 제외·유지 어느 쪽도 새로 확정되지 않았다.

- 8단지 주민의 서명 확보 주장과 대표 자격 이의
- 지난 표결의 질문·합의 원칙에 대한 상반된 해석
- 참관자의 직접 발언 범위도 미결

기록 근거

- 00:00:40-00:13:00 · 대표성·지난 표결 논쟁

02. 배알미동 무상제공 제안의 조건과 이전 가능성

한전 예비 설명·제안 조건 미확인

한국전력은 배알미동 산132번지에 관한 예비 검토 결과를 설명했다. 무상제공 면적·데이터센터 전력 공급 조건, 토지 규제, 추가 공사비·기간은 한국전력 설명에 따른 값이며 토지 소유자의 이번 공식 제안과 조건 확인은 완료되지 않았다.

- 6만m² 무조건 제공과 15만m² 조건부 제공이라는 한국전력 설명
- 개발제한구역·산림 규제·345kV 연계·추가 기간 등에 관한 기관 평가
- 제안자 서명 문서와 관계 기관 자료 미대조

기록 근거

- 00:12:53-00:23:50 · 한국전력의 배알미동 검토 설명
- 00:23:50-00:35:35 · 소유자 협의 요구

03. 부지 이전 판단에서 비용·기간과 주민 피해를 어떻게 반영할지

정부 입장·주민 반론

기후에너지환경부는 비용·기간을 고려할 때 이전 판단을 바꾸려면 중대한 절차상 문제나 객관적으로 심각한 건강 영향 등 새로운 근거가 필요하다는 입장을 밝혔다. 주민들은 법적 기준을 충족한다는 설명만으로 불안·조망·생활 영향이 해소되지 않는다고 반박했다.

- 부지 기부만으로는 판단 변경이 어렵다는 정부 설명
- 주민의 건강·조망·생활 피해와 수용성 고려 요구
- 판단 기준과 주민 영향 자료의 공동 검증 미완료

기록 근거

- 00:36:05-00:52:00 · 정부 판단 기준과 주민 반론

04. 사업 경위와 안전 영향에 관한 자료 공개 범위

주민 요구·원문 검증 미완료

주민들은 하남시·한국전력의 MOU와 주민설명 경위, 전자계·소음·차폐에 관한 근거 자료를 요구했다. 한국전력과 정부의 구두 설명이 이어졌으나 요청 문서의 제공 범위·기한은 정해지지 않았다.

- MOU 원문과 당시 주민 설명·의견수렴 이력 요구
- 전자계·소음·차폐 공법의 수치와 적용 근거 요구
- 구두 설명 후 요청 문서의 제공 여부는 미확정

기록 근거

- 00:52:00-01:05:30 · 주민의 자료 요구와 기관 설명

05. 설치 후 기준 초과나 건강 영향 발견 시의 대응

정부 법적 검토 의사·결과 미확인

한 주민이 설비 운영 뒤 전자계 등 기준을 초과하거나 피해가 확인될 경우 어떤 조치를 취할 수 있는지 물었다. 정부 관계자는 법적으로 검토하겠다고 답했으나 구체적 조치, 책임 주체, 회신 시점은 정해지지 않았다.

- 설치 후 기준 초과에 대한 시정·중단·이전 가능성 질문
- 기후에너지환경부의 법적 검토 답변
- 검토 결과·기한 미확정

기록 근거

- 01:02:00-01:09:00 · 운영 후 영향과 법적 대응 질의

06. 체육공원 뒤편 대안의 9단지 영향과 검토 범위

주민 간 이견·현장 확인 예정

일부 주민은 체육공원 뒤편을 대안으로 검토하자고 제안했으나 9단지 측은 해당 위치가 오히려 가까워지고 공사 차량 영향이 생긴다며 반대했다. 한국전력은 검토 의사를 밝혔고 현장 확인 일정은 정했지만 주민 합의나 부지 선정은 없었다.

- 제안 부지의 경계·설비 배치·주거지 거리 미확정
- 9단지 측의 명시적 반대
- 한국전력의 검토 범위·결과·기한 미확정

기록 근거

- 01:18:00-01:35:00 · 체육공원 대안 논의
- 01:44:00-01:51:20 · 현장 방문 일정 정리

07. 한국전력·정부가 제시할 수 있는 조치의 범위

주민 요청·기관 확약 없음

신동률 위원장은 한국전력과 정부가 주민 수용성을 위해 해온 노력과 앞으로 가능한 양보를 다음 회의에 설명해 달라고 요구했다. 정부는 별도 비공개안을 가진 것은 아니라는 취지로 답했지만 기관별 구체적 답변 범위와 기한은 확정되지 않았다.

- 기존 노력과 가능한 조치의 구체화 요청
- 이전·안전 대책·주민 지원을 포괄한 노력·양보 설명 요구
- 차기 회의 답변 확약 여부 미확인

기록 근거

- 01:35:00-01:42:30 · 기관 노력·양보 요청과 답변

논의 구조

대표성·참관 발언 문제를 다시 논의

8단지 대표 불참 / 지난 표결 해석 / 참관 발언 범위

구기욱 퍼실리테이터가 지난 회의의 대표성 논쟁과 합의 원칙을 설명했다. 8단지 주민 참관인은 지난 표결 결과를 집행하라고 요구했고, 대표 참여 여부는 이번에도 결정되지 않았다.

한국전력이 배알미동 제안 부지 검토 결과 설명

토지 무상제공 제안 / 조성·계통 조건 / 비용·기간

한국전력은 배알미동 산132번지 제안을 현장 확인하고 법적 제한, 설비 배치, 선로 연결, 추가 비용·기간과 데이터센터 전력 공급 조건을 검토한 결과를 설명했다. 토지 소유자의 이번 공식 제안서는 받지 않았다고 밝혔다.

배알미동 토지 소유자와 직접 협의 요청

제안 조건 확인 / 공식 제안서 / 직접 소통

이규석 위원장은 한국전력이 토지 소유자에게 직접 조건을 확인하라고 요청했다. 한국전력은 토지 소유자와 대화해보겠다고 답변했으나 면담 일정·공식 제안 조건·재검토 범위와 기한은 정해지지 않았다.

정부의 이전 판단 기준과 주민 영향 논의

이전 비용·기간 / 법적 중대 하자 / 건강 영향

기후에너지환경부는 부지 무상제공만으로 이전 결정을 바꾸기 어렵고 중대한 절차상 문제나 객관적으로 심각한 건강 영향 같은 새로운 근거가 필요하다는 입장을 설명했다. 주민들은 법적 기준 외의 불안과 생활 피해도 검토하라고 반박했다.

주민의 자료·대응 방안 요구와 기관 답변

주민 소통·MOU / 전자계·소음 / 사후 기준 초과 시 조치

감일스윗시티 10단지 대표를 비롯한 주민들이 사업 경위와 주민 설명, 기술·건강 영향 자료를 요구했다. 한 주민은 완공 뒤 기준을 초과할 경우의 법적 조치를 물었고 정부 관계자는 법적 검토 의사를 밝혔다.

송전 경로와 대체부지 비교를 질의

지중선로 경로 / 기존 부지와 신규 부지 / 절차 차이

주민들은 송전선로가 감일에서 어디로 이어지는지, 기존 한전 소유 부지와 신규 대체부지의 입지 절차가 왜 다른지 질의했다. 한국전력의 답변은 기관 설명이며 관계 문서의 공동 검증은 없었다.

체육공원 뒤편 대안을 놓고 주민 간 이견

현장 확인 요청 / 9단지 인접성 / 한국전력 재검토

이규석 위원장이 체육공원 뒤편 대안을 현장에서 확인하자고 제안했다. 일부 주민은 감일 주거지에서 멀어질 수 있다고 봤고, 이태화 9단지 대표는 더 가까워지는 단지와 공사 차량 문제를 들어 반대했다. 한국전력은 검토 가능성을 답했지만 수용 결정은 없었다.

체육공원 현장 확인 일사·집결지 정리

10월 1일 목요일 17:00 / 체육공원 주차장 / 방문과 선정 구분

일정 논의 끝에 관심 있는 참석자들이 10월 1일 목요일 17시에 체육공원 주차장에서 모여 제안 부지를 살펴보기로 정리했다. 현장 확인은 후보지 선정이나 이전 합의가 아니다.

후속 요구사항

주민 후속 과제

8단지 대표 자격 자료와 이의 정리

선출·위임·주민 서명 원문 및 지난 표결 문구와 처리 기준을 분리해 확인

담당·답변 주체 · 8단지 관련 당사자·주민대표

상태·기한 · 참여 여부 미결

- 주민 요구 · 00:04:10-00:13:00
-

배알미동 토지 소유자의 공식 제안 확인

서명된 제안서에 면적·무상제공 조건·데이터센터 전력 조건을 명시

담당·답변 주체 · 토지 소유자·제안 주민

상태·기한 · 이번 제안서 접수 미확인

- 주민 요구 · 00:12:53-00:35:35
-

하남시 입장 확인

대체부지와 사업 관련 하남시의 입장 및 권한 확인

담당·답변 주체 · 감일총연합회

상태·기한 · 확인 의사 발언

- 주민 제안 · 00:40:00-00:44:00

체육공원 뒤편 현장 확인

10월 1일 17:00 체육공원 주차장 집결 후 후보 위치와 인접 단지 영향을 확인

담당·답변 주체 · 관심 있는 주민대표

상태·기한 · 방문 일정 확인

- 운영 확인 · 01:43:00~01:51:20

한전 · 정부 후속 과제

배알미동 제안 조건과 직접 소통 범위 확인

토지 소유자 공식 제안 접수 여부, 기존 예비 검토와 달라진 조건, 면담·재검토 가능 범위 확인

담당·답변 주체 · 한국전력

상태·기한 · 토지 소유자와 대화해보겠다고 답변 · 면담 일정·재검토 결과 미정

- 주민 요구 · 00:12:53~00:35:35

주민 소통·안전 영향 자료 범위 답변

MOU 원문, 주민 설명 이력, 전자계·소음·차폐 설계 근거의 문서명과 공개 가능 범위 답변

담당·답변 주체 · 한국전력

상태·기한 · 주민 요구 · 기한 미정

- 주민 요구 · 00:52:00~01:03:00

설치 후 기준 초과 시 법적 대응 검토

기준 초과 시 적용 조항과 시정·중단·재검토 권한을 법적으로 확인

담당·답변 주체 · 기후에너지환경부

상태·기한 · 검토 의사 답변 · 결과 미제시

- 주민 요구 · 01:02:00~01:08:00

하남시 의사표현과 사업 추진의 법적 근거

하남시 의사표현 없이 추진할 수 있다는 설명의 법령·승인 절차를 제시하고 이전 회의 설명·제공 문서와 대조

담당·답변 주체 · 기후에너지환경부·한국전력

상태·기한 · 근거 제시 재요청 · 기존 설명·제공 문서 대조 필요 · 새 제공 약속·기한 미확정

- 주민 요구 · 01:05:49~01:06:42

체육공원 뒤편 대안 검토

부지·설비 배치, 인접 단지 거리, 공사 차량 동선, 비용·기간·인허가 조건 검토

담당·답변 주체 · 한국전력

상태·기한 · 검토 의사 답변 · 결론 미정

- 주민 요구 · 01:18:00~01:35:00

주민 수용성 관련 노력·가능 조치 답변

이미 취한 조치와 가능한 설계·안전·지원 방안, 담당·결정 권한을 구분해 설명

담당·답변 주체 · 한국전력·기후에너지환경부

상태·기한 · 주민 요청 · 답변 약속 범위 불명확

- 주민 요구 · 01:35:00~01:42:30

협의체 결정 필요 사항

8단지 대표 참여 여부와 참관 발언 기준

지난 표결의 효력, 제시된 대표성 자료, 당사자 이익을 대조해 처리 기준 결정

담당·답변 주체 · 협의체 주민대표

상태·기한 · 제8차에도 미결

- 주민 요구 · 00:04:10~00:13:00

체육공원 대안에 관한 주민 측 의견

현장 방문 뒤 9단지 등 인접 단지 영향과 주민 간 상반된 입장을 확인

담당·답변 주체 · 관련 단지 주민대표

상태·기한 · 9단지 반대 표명 · 합의 없음

- 주민 요구 · 01:18:00~01:35:00
- 운영 확인 · 01:43:00~01:51:20

회의 기록

제8차 회의 속기록 기

동서울 변환소 협의체 · 제8차 회의 분석 정리본 · v2

기록·분석 지원: Rocket Builders · 비공식 참고자료